

Comprovativo do Relatório de Execução CENTRO-07-2316-FEDER-000044 - 1

Concurso

Código	CENTRO-16-2016-03
Designação	Apresentação de operações enquadradas em Planos de Ação de Regeneração Urbana dos Centros Urbanos Complementares
Eixo Prioritário	Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)
Prioridade de Investimento	A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído;

Operação

Código Universal	CENTRO-07-2316-FEDER-000044
------------------	-----------------------------

Identificação

Data Corte	02-10-2018
Relatório Final	Sim

Descrição

Descrição da Operação	A operação consiste no Arranjo Urbanístico do espaço público junto à GALP (Av ^a General Humberto Delgado) e à Requalificação da Rua Dr. Luís Albano. De referir que esta a 1 ^a acção das quatro que se encontram elencadas na Fase 1 do PARU de Santa Comba Dão.
Objectivos da Operação	Esta operação vai no sentido de sustentar a proposta de Requalificação e Regeneração Urbana do Centro Antigo de Santa Comba Dão, dando assim continuidade ao objectivo de adaptar o Centro Antigo às necessidades actuais que tem vindo a ser levado a cabo pela Câmara Municipal de Santa Comba Dão, de que são exemplo o novo desenho urbano do Largo do Município, estacionamento e Espaços Verdes envolventes.
Resumo da Operação	Em suma, para a área de intervenção proposta, prevêem-se algumas acções simples, de forma a potenciar a regeneração urbana, a criação de uma mobilidade inexistente até agora nos dois locais em apreço, bem como dotar os locais de uma melhor imagem urbana, permitindo a sua fruição por todos.
Descrição das actividades desenvolvidas	As actividades desenvolvidas foram as que estavam previstas aquando da instrução da candidatura, ou seja, o arranjo urbanístico do espaço público junto às bombas da GALP e a requalificação da Rua Luís Albano.
Observações	

Articulação com outras operações ou programas

No âmbito do QREN	Não
Continuação	
Complementar	
No âmbito do Portugal 2020	Sim
Continuação	EIDT-99-2015-02-020
Complementar	
FSE / FEDER	
No âmbito de outros Programas Nacionais ou Comunitários	Não
Continuação	
Complementar	

Calendarização

Data Início Operação	19-12-2016
Data Prevista Fim da Operação	30-09-2017
Data Início Efetivo da Execução Física	28-12-2016
Data Fim Efetivo da Execução Física	16-06-2017
Data Início Efetivo da Execução Financeira	16-03-2017
Data Fim Efetivo da Execução Financeira.	14-08-2017
Justificação dos Desvios	Nesta operação foi efetuado um pedido de reprogramação física e financeira do projeto, que previa o fim da operação aos 31 dias do mês de maio de 2017. Devido ao atraso na adjudicação da obra e à necessidade de refazer muros entretanto destruídos pelas intempéries, solicitou-se um reprogramação que foi aceite com o fim previsto para 30 de setembro de 2017.

Observações

Financiamento

	<u>Aprovado</u>	<u>Executado</u>
Custo Total (1)	68 161,48 €	67 953,64 €
Invest. Não Elegível (2)	0,00 €	0,00 €
Invest. Elegível Não Comparticipado (3)	0,00 €	0,00 €
Investimento Elegível (4=1-2-3)	68 161,48 €	67 953,64 €

Operação Geradora de Receitas

Custo Total Atualizado (5)	0,00 €	
Receitas Líquidas Atualizadas (6)	0,00 €	
Despesas Elegíveis (7=5-6)	0,00 €	
Défice de Financiamento (8=7/5)	0,00 %	
Montante Máximo Elegível (9=4x8)	68 161,48 €	
Elegível Não Participado Receitas (10=4-9)	0,00 €	
Total Elegível Não Participado (11=10+3)	0,00 €	
Taxa de Cofinanciamento	85,00%	85,00%
Contribuição FEDER/FC Total	57 937,26 €	57 760,59 €
Financiamento Privado	0,00 €	
Financiamento Público Nacional	10 224,22 €	

Empréstimo BEI

Recurso Empréstimo BEI Não

Recurso Empréstimo BEI Código

Recurso Empréstimo BEI Montante

Recurso Empréstimo BEI Data

Justificação dos Desvios Após as medições efetuadas em obra, verificou-se que as quantidades medidas eram inferiores às previstas e aprovadas, resultando assim, num valor executado inferior em 207,84€ em relação ao aprovado.

Observações

Plano de Investimento

Execução por Contrato

Cod. Componente	Componente	Contrato	Beneficiário	Fornecedor	Valores da Adjudicação				Valores Executados				
					Valor Imputado	Valor Nao Elegível	Valor Elegível	Valor Ajustado Montante Decisao	Valor Imputado	Valor Nao Elegível	Valor Elegível	Valor Ajustado Montante Decisao	Elegível Executado
16	Construções diversas	CNT-004382	506637441	501387080	68 161,48€	0,00€	68 161,48€	68 161,48€	67 953,64€	0,00€	67 953,64€	67 953,64€	99,70%
Total					68 161,48€	0,00€	68 161,48€	68 161,48€	67 953,64€	0,00€	67 953,64€	67 953,64€	99,70%

Repartição do Investimento por Componente

Cod. Componente	Componente	Beneficiário	Aprovado Total	Aprovado Elegível	Executado Total	Executado Elegível	Taxa Execução (Total)	Taxa Execução (Elegível)	Justificacao Desvios
16	Construções diversas	506637441	68161,48	68 161,48€	67 953,64€	67953,64	99,70%	99,70%	
Total			68 161,48€	68 161,48€	67 953,64€	67953,64	99,70%	99,70%	

Observações

Indicadores

Codigo	Tipo	Designação	Unidade	Meta	Referencia	Executado	Contratualizado	Observações
--------	------	------------	---------	------	------------	-----------	-----------------	-------------

Observações

Contributo da operação para a Igualdade entre homens e mulheres, não discriminação e acessibilidade de pessoas com deficiências

Medidas de Publicidade

Descricao	Data Inicio	Meses	Custo Accao	Cofinanciado	Publico Alvo	Numero Habitantes Abrangidos
Divulgação e Publicidade	19/10/2016	12,00	0,00€	False	todos	4572,00

Observações

Questões Ambientais

Medidas minimizadoras de impacto ambiental adotadas

A operação já se encontra fisicamente concluída (todas as ações previstas já?) Sim

A infraestrutura já foi inaugurada? N/A

Data de inauguração

A infraestrutura já está em fase de exploração? N/A

Data de início de exploração

Observações

Atendendo a que esta operação consistiu num arranjo urbanístico de um espaço público e à requalificação de uma rua, entendeu o Município não efetuar nenhuma cerimónia de inauguração.

Condições de Execução

Foram cumpridas as condições especiais de financiamento? N/A

Justificação

Impacto e Mérito da Operação

Não Aplicável.

Descrição de boas práticas aplicadas

A destacar que foram aplicadas algumas boas práticas, são elas: a substituição do tipo de iluminação (eficiência energética) e a colocação de separadores de material reciclável.

Documentos

Tipo	Nome Documento	Data	Utilizador
Outros	Anexos RF.xls	13-02-2019	147226210
Outros	Avaliação de satisfação-Arranjo urbanístico junto à GALP.xls	13-02-2019	147226210
Outros	Check list-ficha de verificação de procedimentos de contratação pública.pdf	13-02-2019	147226210
Outros	Extratos Contabilísticos.pdf	13-02-2019	147226210
Outros	Fotos antes da intervenção.pdf	13-02-2019	147226210
Outros	fotos depois da intervenção.pdf	13-02-2019	147226210
Outros	Fotos durante a intervenção.pdf	13-02-2019	147226210